Thurgau

Baustellenprogramm

2019/1 (Stand März)

Rohbau provisorisch | Rohbau definitiv | Deckschicht provisorisch | Deckschicht definitiv

Gemeinde	Baustelle	PL	Bezirk	Baust.Nr.	Jan	Februar				März				April				Mai				Juni				Juli				August					September				Oktober					November				Dezember		
				KW	1÷4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51/52
																					STRASSENBAU / BETRIEB																																			
																													Bau-																						
																													ferien																						
Affeltrangen	Belagssanierung, Wetzikon-Wildern	SCK	3	4711-119																																															
Altnau/Langrick.	Sanierung Fahrbahn und Deckschicht Radweg	BLC	1	4641-113																																															
Amriswil	OB Hefenhofen, Amriswil-Fehlwies	KOR	1	2000-104	OB																																													
Arbon	Bushaltestellen St. Gallerstrasse Arbon	BLC	1	4401-153																																														
Arbon	FG-Schutzinsel St. Gallerstrasse, Sportplatz	SCJ	1	4401-145																																													
Berg / Birwinken	Briwinken - Graltshausen	KEB	2	4891-117																																													
Bichelsee Baltersv	Itaslen innerorts	KEB	3	4721-121																																													
Birwinken/Langric	Sanierung Mattwilerstrasse	BLC	1	4901-110																																														
Birwinken	Sanierung Illighauserstrasse	BLC	1	4901-110																																													
Bischofszell	Belagssanierung, Niderbürerstrasse	SCK	2	4471-140																																													
Bischofszell	Schweizersholz-Kantonsgrenze	SCK	2	4471-143																																													
Bürglen	Sanierung Kreisel Opfershofen	HAL	2	4911-127																																													
Bürglen	Kreisel KVA - Ortseingang Bürglen	KEB	2	4911-125																																													
Erlen	Sanierung Bahnhofstrasse	HAL	2	4476-121	DB																																												
Erlen	Fahrbahnsanierung mit Radweg E'hofen - Oberaach	RUU	1	4476-120																																													
Eschlikon	Fussgängerübergang Bahnofstrasse Post	SCJ	3	4724-116																																													
Felben-Wellhs.	OB Scheidweg - Wellhausen	KOR	4	2000-104	OB																																												
Felben-Wellhs.	OB Wellhausen - Mettendorf	KOR	4	2000-104	OB																																												
Frauenfeld	Grenze ZH - Strass - Q20	KEB	4	4566-213																																													
Frauenfeld	Sanierung St. Gallerstrasse / Marktstrasse	SCJ	4	4566-204																																													
Frauenfeld	Fussgängerübergang beim Erchingerhof	SCJ	4	4566-218																																													
Frauenfeld	Verbesserung Sicherheit Kreisel Talbach	SCJ	4	4566-174																																													
Hohentannen	Strassensanierung 2. Teil Hohentannen innerorts	BIT	2	4495-101																																													
Hohentannen	DS auf ACT, Radweg Bischofszell-Kradolf	SCK	2	2000-106	DB																																												
Horn	Aufspurung Seestrasse Ziegelhof Süd	HAL	1	4421-117	DB																																												
Kemmental	Sanierung Mannenmühlestrasse	BLC	2	4666-128																																													
Kemmental	Sanierung Mannenmühle - Elighausen	BLC	2	4666-120																																													
Kemmental	Sanierung Siegershausen - Altishausen	HAL	2	4666-122																																													
Kradolf/Schönenbe	Neukirch, Bühlstrasse	SCK	2	4501-123	DB																																												
Kreuzlingen	Belagserneuerung Egelseestrasse	BIT	2	4671-180																																													
Kreuzlingen	Sanierung Remisbergstrasse	BLC	2	4671-189																																													
Kreuzlingen	Lärmschutz Hafenstrasse - Seetalstrasse, 4. Etappe	SCJ	2	4671-143																																													
Kreuzlingen	Umbau Seetalstrasse, Busbevorz. Seetalstr.- Ziilkreisel	SCJ	2	4671-150																																												
Lengwil	Neubau Fuss- und Radweg Illighausen - Oberhofen	SCJ	1	4683-117																																												

Baustellenprogramm

2019/1 (Stand März)

Rohbau provisorisch | Rohbau definitiv | Deckschicht provisorisch | Deckschicht definitiv

Gemeinde	Baustelle	PL	Bezirk	Baust.Nr.	Jan	Februar				März				April				Mai				Juni				Juli				August					September				Oktober					November				Dezember		
				KW	1÷4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51/52
Lommis	OB Lommis - Affeltrangen	KOR	3	2000-104	OB																																														
Mammern	Mammern Ost	KEB	4	4826-113																																														
Mammern/Eschenz	DS auf ACT, Radweg Eschenz-Mammern	SCK	4	2000-106	DB																																													
Münchwilen	Sanierung Neuhaus - Schweizerbund	KOR	3	4746-125																																														
Münsterlingen	Lärmschutzwand ausserorts	HAL	1	4691-128																																														
Münsterlingen	Kreisel Ost mit Verbindung Spital-/Klosterstrasse	RUU	1	4691-117																																														
Münsterlingen	Neubau Kreisel Scheidweg	SCJ	1	4691-111																																														
Pfyn	Neubau Trottoir Steckbornerstrasse, Dettighofen	SCJ	4	4841-109	DB																																													
Rickenbach	Verbreiterung Umfahrung Rickenbach	RUU	3	4751-115	DB																																													
Salenstein	Fruthwilen, Verschiebung Postautohalt Hauptstr.	RUU	2	4851-114																																														
Schönholzerswilen	Deckbelag Hagenwil Hangrutsch	BIT	2	4756-117	DB																																													
Sirnach	Fischingerstrasse	KEB	3	4761-136																																														
Sirnach	Spange Hofen Q20 - Winterthurerstrasse	RUU	3	4761-116																																														
Stettfurt	Stettfurt, Ausserorts - Richtung Karthäusern	KOR	3	4606-101																																														
Sulgen	Strassensanierung Hauptstrasse innerorts	BIT	2	4506-120																																														
Sulgen	Ortseinfahrt West	HAL	2	4506-122																																														
Sulgen	Aufspurung Kradolferstrasse 54 (Tankstelle Migrol)	RUU	2	4506-125																																														
Tägermoos	Sanierung Rückhaltebecken Tägermoos	BLC	2	2000-123																																														
Tägerwilen	Strassensanierung Hauptstrasse 1. Teil	BIT	2	4696-122																																														
Tägerwilen	Radweg bis Gottlieberzoll	HAL	2	4696-118																																														
Uttwil/Romansh.	DS auf ACT, Radweg Romanshorn-Uttwil	SCK	1	2000-106	DB																																													
Wagenhausen	Sanierung Rückhaltebecken Wagenhausen	BLC	4	2000-123																																														
Wagenhausen	Sanierung Ortsdurchfahrt	HAL	4	4871-109																																														
Wuppenau/Schönh	DS auf ACT, Radweg Wuppenau-Hagenwil	SCK	3	2000-106	DB																																													
Zihlschlacht	WL und Belagssanierung Sitterdorf-Kantonsgenze	SCK	1	4511-121																																														
Bischofszell	Verbreiterung Durchlass Werkkanal Fabrikstrasse	TOE	2	4471-125																																														
Frauenfeld	Rorerbrücke Garantiearbeiten	LIE	4	2000-101																																														
Kemmental	Hugelshofen, Kemmenbachbrücke	LIE	2	2000-101																																														
Kemmental	Hugelshofen BD Loomülibach	LIE	2	2000-101																																														
Münchwilen	Deckenersatz BD Krebsbach	LIE	3	2000-101																																														
Pfyn	Auflagersicherung Thurbrücke	ZIE	4	4841-110																																														
Sirnach	Neubau BD Bachtöbelibach	TOE	3	2000-101																																														
Wagenhausen	Ersatzneubau BD Tobelbach	TOE	4	2000-101																																														

KUNSTBAU (Objekte ausserhalb Strassenumbauten)

Baubeginn noch offen